

L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 INFORME TRIMESTRAL - EJECUCION DE RECURSOS FEDERALES - FONDO 3

Folio Servicio	Denominación del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Total Anual	Monto de recursos presupuestados				Avance % Generado	Requiere			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Observaciones	
										13	14	15	16		17=18+19	18	19						20
AGUA POTABLE																							
SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	AMPLIACION																						
NAV1712010083604	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ CONTRERAS	SAN BLAS	(CD. BENITO JUAREZ)	URBANO	2017003180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALICANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, OBRAS Y ALICANTARILLADO	255,675	255,675	255,675	255,675	98.4%	0	0	0	0	METRO LINEAL	210.00	308.00	95.0%		
NAV1712010084912	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ECHERREMA	SAN BLAS	(CD. CENTRO)	URBANO	2017004180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALICANTARILLADO	301,778	301,778	301,778	296,503	98.2%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	181.40	181.40	100.0%		
NAV1712010084911	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BRAVO	SAN BLAS	(CD. PABLO M. GONZALEZ)	URBANO	2017005180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALICANTARILLADO	174,502	174,502	174,502	171,095	98.1%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	282.00	202.00	70.0%		
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	SAN BLAS	(CD. EMILIO M. GONZALEZ)	URBANO	2017003180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALICANTARILLADO	140,334	140,334	140,334	140,334	100.0%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	181.50	181.50	100.0%		
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INCHOACAN Y AVILA DON PABLO	SAN BLAS	(CD. INCHOACAN Y LA VACA)	URBANO	2017004180120001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALICANTARILLADO	188,698	188,698	188,698	188,698	100.0%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	181.00	181.00	100.0%		
SUBTOTAL									1,065,647	1,065,647	1,065,647	719,591											

[Firma]
 C. CIPRIANO PASCHECO PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO III
1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
INFORME TRIMESTRAL - ENERO/MARZO - FONDO 3

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Monto de recursos presupuestales					Avance % Generado Ejercido	Rendimientos			Avance Físico		Observaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre	Ministrado	Programado	Ejercido		Tránsito	Tránsito	Tránsito	Unidad de Medida	Avance Anual	
									13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
	CONSTRUCCION																			
NAV771010041907	201702180120001 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 0.30 DE ESPESOR	VARIAS	VARIAS	URBANO	201702180120001	DESCARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		799,839	799,839	799,839	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	808.39		0.0%	
NAV771010041918	2017022180120001 CONSTRUCCION DE PISO TRIME	VARIAS	VARIAS	URBANO	2017022180120001	DESCARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		101,148	101,148	101,148	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	322.89		0.0%	
NAV771010041906	2017022180120001 APANALADOS EN VIVIENDAS	VARIAS	VARIAS	URBANO	2017022180120001	DESCARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		216,363	216,363	216,363	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	319.95		0.0%	
SUBTOTAL									1,117,348	1,117,348	1,117,348	0								

C. Cipriano Pacheco Peña
C. CIPRIANO PACHECO PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

