

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
MES TRIESTRAL - ENERO/JUNIO - FONDO 4

Folio Revisado	Detalle del ítem (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Total Anual	Monto de recursos presupuestados					Avance Físico			Observaciones		
										Acumulado al Trimestre	Ministrado	Programado	Ejecido	Avance %	Financiados	Ejecidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre
									13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24
FONDO 4																				
CONTABILIDAD																				
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																				
	2017/MF42004-CP PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	2017/MF42003-CP	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	7,310,000	7,310,000	7,310,000	1,600,481	90%	0	0	PERSONAL	1,00	0.50	50.0%	
	2017/MF42004-CP PAGO DE ALIMBIADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	2017/MF42004-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,211,865	98%	0	0	ACCION	1,00	0.38	38.0%	
	2017/MF42005-CP PAGO DE CONVENIO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	2017/MF42005-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	38,805	38,805	38,805	0	0%	0	0	ACCION	1,00	0.00	0.0%	
	2017/MF42003-CP PAGO DE CONVENIO DOMINGO A.C.F.E	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	2017/MF42003-CP	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	136,798	136,798	136,798	44,385	20%	0	0	ACCION	1,00	0.20	20.0%	
	TOTAL								13,346,604	13,346,604	13,346,604	5,926,726								

*Cipriano Pacheco Peña*  
C. CIPRIANO PACHECO PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO III  
1-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
INFORME TRIMESTRAL - ENERO/JUNIO - FONDO 4

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance % Generados	Rendimientos			Avance Físico Acumulado al	Avance %	Observaciones	
										Ministrado	Programado	Ejecido	Avance %		Financieros	Ejecidos	Medida				2017
13-MAVANT-RECURSO-2017	APORTACIONES FEDERALES REGISTROS																				
	FORTEANIMA																				
	URBANIZACION																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCION																				
NAV171703088549	2017/MF42008-CF CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN COLONIA BARRIO CHINO	12 SAN BLAS	SAN BLAS (COL. BARRIO CHINO)	URBANO	2017/MF42008-CF	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	246.135	246.135	246.135	246.135	100.0%	0	0 MP		814.00	814.00	100.0%		
NAV171703088554	2017/MF42008-CF CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LA AGUILA	12 SAN BLAS	SAN BLAS (COL. PALMA DE LOS COCOS)	URBANO	2017/MF42008-CF	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	1.310.622	1.310.622	1.310.622	1.310.622	100.0%	0	0 MP		3.552.00	3.552.00	100.0%		
NAV171703088554	2017/MF42008-CF CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN VARIAS CALLES	12 SAN BLAS	EL MADRICALFINO	RURAL	2017/MF42008-CF	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	0	0	0	0	0.0%	0	0						
NAV171703088556	2017/MF42008-CF REEMPLAZADO DE CALLE NICOLAS BRAVO	12 SAN BLAS	SAN BLAS (COL. PROGRESO)	URBANO	2017/MF42008-CF	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	0	0	0	0	0.0%	0	0						
	FUENTES Y PUNOS REAZONALES																				
	CONSTRUCCION																				
NAV171703088554	2017/MF42008-CF CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE COMANDANTA	12 SAN BLAS	SAN BLAS (COL. PALMA DE LOS COCOS)	URBANO	2017/MF42008-CF	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	528.229	528.229	528.229	528.229	100%	0	0 MP		620.00	620.00	100.0%		
	PLAZAS CIVICAS, JARDINES Y PLANTONIS																				
	CONSTRUCCION / REMODIFICACION																				
NAV171703088557	2017/MF42008-MR REMODELACION DE PLAZA CIVICA	12 SAN BLAS	PLAZA DE MANRIQUE	RURAL	2017/MF42008-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	406.243	406.243	406.243	406.243	100.0%	0	0 PLAZA		1.00	0.00	100.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	590.827	590.827	590.827	590.827	100.0%	0	0 MP		1.215.00	1.215.00	100.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	194.487	194.487	194.487	194.487	100.0%	0	0 MP		300.00	300.00	100.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	34.520	34.520	34.520	34.520	100.0%	0	0 MP		300.00	300.00	100.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	152.376	152.376	152.376	152.376	100.0%	0	0 MP		1.203.00	1.203.00	100.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	134.877	134.877	134.877	134.877	100.0%	0	0 MP		841.00	0.00	0.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	158.260	158.260	158.260	158.260	100.0%	0	0 MP		1.254.00	1.254.00	100.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	223.081	223.081	223.081	223.081	100.0%	0	0 MP		1.234.00	1.234.00	100.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	40.881	40.881	40.881	40.881	100.0%	0	0 MP		185.00	185.00	100.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	280.142	280.142	280.142	280.142	100.0%	0	0 MP		692.00	0.00	0.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	40.881	40.881	40.881	40.881	100.0%	0	0 MP		185.00	185.00	100.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	238.404	238.404	238.404	238.404	100.0%	0	0 MP		1.294.00	0.00	0.0%		
NAV001703088595	2017/MF42001-MR REEMPLAZADO DE CALLE CUANTIPAC	12 SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	2017/MF42001-MR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	191.800	191.800	191.800	191.800	100.0%	0	0 MP		1.277.00	0.00	0.0%		
	SUMA DE LA HOJA TOTAL								4.139.937	4.139.937	4.139.937	4.139.937					2.816.989				

*C. CEPRIANO PACHECO PERA*  
PRESIDENTE MUNICIPAL





ANEXO III  
I.- FORMARIO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectoral	Sector	Subsector	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Observaciones				
										13	14	15	16	17-19/14	18	19	20	21	22		23-23/21	24		
	APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTRO																							
	FONTAMUN																							
	ESPICIOS ADMINISTRATIVOS																							
	REHABILITACION																							
NA071703D0803548	2017/MF42010-CP REHABILITACION ELECTRICA EN BIBLIOTECAS	12-SAN BLAS	VANAS	URBANO	2017/MF42010-CP	05440010	ESPICIOS ADMINISTRATIVOS		32,615	32,615	32,615	32,615	32,615	300.0%	0	0	000%	1.00	1.00	100.0%				
	SUBTOTAL								52,615	52,615	52,615	52,615												

  
CIPRIANO PACHECO PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO III

1- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
INFORME TRIMESTRAL - EJERCICIO JUNIO - FONDO 4

Foto Reviseo	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero del Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Total Anual	Monto de recursos presupuestados						Avance Físico			Observaciones					
										13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21		22	23-2211	24		
	PROGRAMA INVESTIGACIÓN BÁSICA EDUCATIVA																							
	CONSTRUCCION																							
NAVOO12020000607	2017/NAE42001-CP CONSTRUCCION DE SALONES PREBETON EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PESQUERA No. 7	SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	2017/NAE42001-CP	DESEMPEÑO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SECUNDARIA	597,055	597,055	597,055	178,389	29.9%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
NAVOO120200004	2017/NAE42001-PR CONSTRUCCION DE OPORTUNIDADES DE SUPERVISION PREESCOLAR	SAN BLAS	AUTAN	RURAL	2017/NAE42001-PR	DESEMPEÑO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PREESCOLAR	353,899	353,899	353,899	104,219	29.4%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.49	49.0%		
NAVOO1202000014	2017/NAE42001-CP CONSTRUCCION DE ANDADORES EN JARDIN DE NIÑOS ALEMANYANA MEDINA	SAN BLAS	COL. 3	URBANO	2017/NAE42001-CP	DESEMPEÑO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PREESCOLAR	155,976	155,976	155,976	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
	REHABILITACION																							
NAVOO12020000122	2017/NAE42002-PR REHABILITACION DE ALUA EN JARDIN DE NIÑOS PATRIA	SAN BLAS	ECOTEPIA	RURAL	2017/NAE42002-PR	DESEMPEÑO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PREESCOLAR	189,977	189,977	189,977	67,229	35.4%	0	0	0	0	0	1.00	0.35	35.0%			
SUBTOTAL									1,276,866	1,276,866	1,276,866	350,737												



CIPRIANO PACHECO PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



1.- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Total Anual	Monto de recursos presupuestados				Avance Físico		Observaciones			
										13	14	15	16	17-18/19	20		21	22	23-22/21
										Acumulado al Trimestre	Programado	Ejercido	Avance %	Financieros Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										13	14	15	16	18	20	21	22	23-22/21	24
	2017/MIN412001-MI CONSTRUCCION DE TENDONES METALICOS EN CANCHIA DE USOS MULTIPLES	12 SAN BLAS	LAS PALMAS	MUNICIPAL	2017/MIN412001-MI	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PRIMARIA	1,046,097	1,046,097	1,046,097	310,534	29.7%	0	CBMA	1,000	0.30	30.0%	
	2017/MIN412001-MI CONSTRUCCION DE TENDONES METALICOS EN CANCHIA DE USOS MULTIPLES	12 SAN BLAS	PUERTO LINDAVISTA	MUNICIPAL	2017/MIN412001-MI	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		1,129,685	1,129,685	1,129,685	355,469	29.7%	0	CBMA	1,000	0.35	35.5%	
	<b>SUBTOTAL</b>								<b>2,175,782</b>	<b>2,175,782</b>	<b>2,175,782</b>	<b>665,983</b>							

*Cipriano Pacheco Peña*  
 C. CIPRIANO PACHECO PEÑA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



